

ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGUIMENT DE LES OBRES DEL POU DE PADILLA – MALLORCA DEL TREN D'ALTA VELOCITAT.

Al PIAC de l'Eixample el dia onze de novembre de 2009 a les 19:00h.

Assisteixen a la reunió:

Ramón Banegas, director de l'obra d' Adif
Mercè Vázquez, Adjunta al Director de l'obra, Adif
Alberto Aldonza, Cap de producció, Sacyr
Jordi Vinyals, cap d'assistència tècnica, UTE INTECSA-INARSA-CENSA
Anabel Castillero, BCN Seguiment Infraestructures, Ajuntament de Barcelona
Èlia Monfort, responsable oficina atenció al ciutadana, Adif (PIAC)
Aleix Cubells, oficina de atenció al ciutadana, Adif (PIAC)
Joan Sanchís, conseller de comerç del Districte del Eixample
Ricardo Nieves, districte de l'Eixample

Margarita Mas, representant AVV Sagrada Família
Angel Porras, representant AVV Sagrada Família
José Ramon Ferret, representant AVV Sagrada Família
Joan Balañach, Representant AVV Sagrada Família
Eva Grau, comerciants afectats
Sandra González, Centre Dental

El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les tres últimes actes que resten pendents. Es comenta que es van enviar via correu electrònic. S'ha introduït un esmena d'última hora per part d' Adif. **Mercè Vázquez** comenta que el que s'ha fet és una puntualització sobre les lectures de partícules de pols que donaven 0,048 i 0,055 i la normativa fixa 0,05. Es diu que s'està sobre la mitjana. La lectura que fa l'agència de salut pública catalana ja diu que a l'Eixample s'incompleixen lleugerament els barems.

Els veïns puntualitzen que la norma diu que és 0.05 i que ha de quedar clar que s'està incomplint. Sense més peticions, les actes queden aprovades.

Ramon Banegas explica que la producció de les pantalles segueix dins el ritme previst. S'han fet 41 batatxes. Uns quatre per setmana, menys una setmana que se'n van fer cinc. Es segueix amb el termini d'acabar al mes de febrer.

S'informa que l'obra es tancarà per Nadal del 23 a la tarda fins el 7.

Els veïns demanen que tot quedi net. S'informa que es deixaran dos passos de vianants i un carril per passar el trenet. Es demana que hi hagi més presència de la Guàrdia Urbana.

Els comerciants demana que la Guàrdia Urbana patrulli cada dia.

Eva Grau exposa una queixa d'un comerciant que es veu afectat quan es fan treballs de soldadura. Demana que es protegeixi. S'estudiarà pujar la lona i solucionar-ho.

Es comenta que el tema d'il·luminació ja ha quedat solucionat.

Angel Porras pregunta si es demana autorització als veïns abans de posar les llums de Nadal als balcons. Hi ha veïns que són susceptibles a aquestes coses. Exposa que ha vist que s'ha tornat a fer cates. Es respon que s'estan instal·lant instrumentació. Per altra banda comenta que hi ha unes determinades hores que hi ha moltes vibracions. Es respon que pot ser quan treballa el martell per fer les pantalles. Es perfora el ciment i fa més soroll.

Els comerciants demanen que es tingui més atenció amb la neteja de l'obra.

Els veïns diuen que el tema de la neteja no pot continuar així, ja que aquesta problemàtica s'està allargant sense una solució definitiva des de fa mesos i exigeixen solucions ja. Deixen un marge fins a final d'any per una per solucionar-ho.

Angel Porras demana si els caps de setmana podria quedar net el desarenador, tal i com s'ha fet amb el filtre premsa. Es respon que és un tema d'horaris dels abocadors i que a la mesura del possible ja es farà, però s'ha de tenir en compte que estem parlant de terres que no és res perillós.

Comerciants i veïns demanen al districte més cura amb la neteja. Es comenta que de les tanques de l'obra cap a Provença no es neteja. Es respon que ja s'ha avisat i que es tornarà a fer. També demanen per la bústia. Es respon que va ser correus qui ho va treure. Ja es demanarà la seva reposició.

Els veïns diuen que el tema de la neteja no pot continuar així i exigeixen solucions ja. Deixen un marge d'una setmana per solucionar-ho.

Pel que fa al tema dels contenidors no s'ha solucionat. En tot el carrer Mallorca entre Castillejos i Padilla no hi ha cap contenidor. Es respon que depèn a quins llocs no es pot posar ja que els camions no poden accedir.

Eva Grau demana de qui és responsabilitat el tema dels tòtems i lones per indicar els comerços. Després de sis mesos no s'ha fet res. Adif es compromet que abans de Nadal hi seran. També es queixen de manca de senyalització de l'obra al començament de Padilla. Es respon que ja es reforçarà.

Angel Porras demana si hi ha persones encarregades d'informar al ciutadà. Es respon que sí. Hi ha un servei d'informació al ciutadà.

Angel Porras demana pels informes de qualitat de l'aire i de vibracions. El tema de les medicions de pols encara no han arribat. Els veïns demanen fer-ho cada setmana. Es respon que cada setmana no és necessari, ja que sempre es el mateix treball. Demanen que durant un mes es faci una cada setmana, ja que la percepció dels veïns és que hi ha afectacions com al·lèrgies a conseqüència de les obres i una medició mensual sembla insuficient, i seria bo que es fes més medicions durant el mes de desembre i així els veïns tinguin constància que no hi ha variacions. S'acorda fer-ho dos cops durant el mes de desembre com a mesura excepcional.

S'entrega l'informe de salut de la bentonita del Departament de salut de l'Ajuntament en el qual es diu que no és perillós pels veïns

Joan Balañach exposa que en una acta del 16 de setembre de 2009 es diu que tota la informació s'entregarà als veïns, i llegeix el text a que fa referència: "respecte a l'informe periòdic dels valors de l'acceleròmetre, retenció de pols i sorolls Adif indica que tal i com es va acordar en reunions anteriors aquesta informació s'entregarà als veïns a les reunions de la comissió i un cop al mes s'entregarà l'informe de l'UPC de les auscultacions dels edificis de la zona" i està clar que el procediment que s'està seguint no correspon al contingut de l'acord . Adif respon que el procediment està clar i que primer s'entregà a l'Ajuntament i aquest als veïns. Pel que fa als informes de vibracions de la UPC s'han de demanar al PIAC

Es reparteix una copia de la medició de partícules a la zona de Sagrada Família. S'entrega a l'Ajuntament i posteriorment als veïns.

Mercè Vázquez informa que a Sagrada Família es continua treballant. S'ha fet 29 pilots. És va una mica més lent.

Es pregunta sobre quina és la velocitat de la tuneladora. Es respon que és una velocitat variable i que no es pot saber fins que comenci a perforar.

Adif insisteix en treballar els dissabtes. La posició dels veïns i l'Ajuntament continua sent contrària.

Angel Porras assenyala que la pilotadora que està executant el pilots de la Sagrada Família fa un soroll insuportable. Es demana que es faci alguna cosa com es va fer a Padilla. Es respon que s'estudiarà a veure que es pot fer.

S'acorda que la següent reunió serà el 13 de gener.

Sense més intervencions la reunió es dóna per acabada.