

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES OBRES DEL POU MALLORCA – PADILLA DEL TAV

Al PIAC de l'Eixample a les 19:00 del dia 3 de febrer es reuneixen els responsables de l'obra, els representants del Districte de l'Eixample, els del sector d'Urbanisme amb els representants de l'associació de veïns de la Sagrada Família.

Assisteixen a la reunió:

Ricardo Nieves, Districte de l'Eixample
Joan Sanchis, Conseller Districte de l'Eixample
Ramon Banegas , ADIF
Mercè Vázquez, ADIF
Alberto Aldonza, SACYR
Míriam Soriano, BCNSIT
Anabel Castillero, BCNSIT
Daniel Castillo, PIAC Eixample
Lidia Fuentes, PIAC Eixample
Manuel Valdés, Director d'Infraestructures, Ajuntament de Barcelona

Llúcia Naspleda, AVV Sagrada Família
Joan Balañach, AVV Sagrada Família
Angel Porras, AVV Sagrada Família
José Ramon Ferret, AVV Sagrada Família

Mercè Vázquez obre la reunió explicant l'estat de les obres del pou del carrer Padilla amb carrer Mallorca. Assenyala que a finals de la setmana vinent s'acabaran d'instal·lar les pantalles, hi ha hagut una mica de retard per culpa de la hidrofresa que es va espatllar. Amb tot, es calcula que a finals de febrer ja estarà tot desmuntat.

Àngel Porras pregunta quina previsió hi ha per l'inici de les excavacions. **Ramon Banegas** contesta que en la següent reunió ja ho acabaran de concretar.

Àngel Porras comenta si es tindran en compte les demandes que havien fet els comerciants pel que fa a l'espai per vianants, etc. **Ramon Banegas** contesta que dependrà de com es faci el moviment de terres, però que de totes maneres hi haurà menys ocupació de la via.

Mercè Vázquez continua tractant els punts que faltaven per tancar segons l'acta de la reunió anterior. Així doncs, fa entrega dels informes tècnics de la UPC que faltaven: auscultació, vibracions i pols. D'aquest últim en falta un, que s'ha endarrerit perquè es va espatllar la màquina que ho mesura, però que tant aviat el tinguin l'enviaran per correu electrònic.

Continua amb el tema del control policial a les obres. **Anabel Castillero** pregunta als representants veïnals si han notat un augment de les patrulles. Els veïns responen que fa falta més vigilància i seguretat.

Mercè Vázquez confirma que el contingut dels bidons era àcid clorhídric i no aigua com es va indicar en la darrera reunió de la comissió, indica que els bidons s'han tapat amb plàstics i segueixen en el mateix lloc. Continua i planteja un altra tema que va sorgir en la reunió passada: la manca de neteja i mal funcionament dels contenidors d'escombraries. **Àngel Porras** assegura que s'ha detectat més presència de les brigades de neteja, però tot i així el problema dels contenidors encara persisteix i aporta unes fotografies que ho demostren. **Joan Balañach** creu que seria oportú quedar un dia amb la gent del Districte i fer una ronda perquè ho vegin. **Ricardo Nieves** proposa que li enviïn aquestes fotografies i que si en una setmana el problema encara no s'ha solucionat quedaran per fer una ronda amb els serveis de neteja i mostrar-los-hi. Tots hi estan d'acord.

Mercè Vázquez continua amb el tema de la carta de disculpa que es van comprometre a fer a causa d'uns treballs que es van realitzar fóra de les hores estipulades i que no es van avisar amb anterioritat. Fa entrega d'aquesta carta als representants de l'AVV Sagrada Família. **Manuel Valdés** fa una aportació al respecte i comenta que no ho penjaran a les porteries (com fan normalment amb altres documents informatius) ja que considera que va ser un error sense mala intenció, i que no és, en absolut, un error recurrent. **Joan Balañach** diu, però, que els veïns sempre han d'estar informats, però una qüestió de respecte amb ells, amb tot allò que se surt de l'acord i principalment amb el compliment dels horaris de treball establerts i el descans els caps de setmana i si no es pot fer abans perquè són situacions d'urgència, doncs val més que es faci després a que no es faci mai. **Llúcia Naspleda** hi està d'acord i remarca que s'hauria d'haver avisat. Finalment s'acorda com a protocol que si torna a passar una situació similar per la seva excepcionalitat en quant a problemes de coordinació, en la qual no s'hagi pogut avisar als veïns amb anterioritat s'explicarà i s'avisarà després el perquè de la situació, i remarca que habitualment s'avisava abans igual com va passar a Sagrada Família. **Llúcia Naspleda** afirma que en aquest cas es va avisar només amb dues hores d'antel·lació, i entén que a vegades no es pugui fer abans, però demanaria que a l'hora de posar el temps de més que estaran treballant tirin llarg, ja que aquell dia van anunciar que hi hauria treballs una hora més i al final van ser més de dos.

Mercè Vázquez continua amb un altre tema que va sortir la reunió anterior: els informadors. **Àngel Porras** comenta que finalment n'ha vist un, però que és el primer cop des de que van començar les obres. **Llúcia Naspleda** hi està d'acord i assenyala que no se'ls veu mai. **Ramon Banegas** assenyala que els informadors no estan quiets en una zona i que per això no els veuen, perquè es van movent.

Mercè Vázquez continua explicant que a Sagrada Família s'han posat ja 45 pilots i fa una explicació de la col·locació d'aquests. Tot seguit pregunta als assistents si hi ha alguna cosa més que vulguin parlar.

Manuel Valdés comenta que la UPC està realitzant un estudi per una actuació al fons del pou, un tractament del terreny, de cara al bombeig. Es faria una impermeabilització del terreny de sota, està al límit de ser necessari o no, per aquest motiu la universitat ho està estudiant. Això ve a raó dels últims assajos de bombeig que es van fer. Però repeteix que està en estudi i encara no saben si es farà o no. **Ramon Banegas** afirma que en la propera reunió ja els hi podran dir.

Llúcia Naspleda vol tenir la garantia de què el túnel anirà per l'eix central del carrer, ja que considera que la Sagrada Família té molta força i potser farà que el túnel es desplaci més cap a les cases. **Mercè Vázquez** li explica que l'actual traçat és fruit de l'acord que es va arribar i el projecte es desenvoluparà així. Topogràficament això es va controlant constantment. **Llúcia Naspleda** considera que no n'hi ha prou amb les paraules que li diuen, en Manuel Valdés li explica exactament per on anirà al túnel i la tranquil·litza respecte el seu neguit.

Sense més intervencions es dóna la reunió per acabada.