

FULL INFORMATIU NÚM-2

La comissió de seguiment de les obres de l'AVE al barri (veïns, comerciants, AVV, Adif i Ajuntament), després de l'agost, ha reprès les reunions i acorda fer-les cada quinze dies.

Els assumptes més importants que s'han tractat han estat:

TRAM MALLORCA/PADILLA

Estava previst que la hidrofresa (màquina que fa l'excavació de les pantalles del pou de manteniment) comencés a treballar la 3a setmana d'agost, ha començat el 22 de Setembre. Les pantalles no estarà acabades abans de NADAL.

Adif, proposa treballar els dissabtes, presenta calendari comparatiu dels terminis de finalització de les pantalles, si treballa de dilluns a divendres o si ho fa fins dissabte.

L'Ajuntament, com l'administració que ha d'autoritzar treballar els dissabtes, manifesta que sols ho farà si hi ha consens de totes les parts.

Els veïns de la comissió de seguiment s'oposen rotundament a que es treballi els dissabtes. (Acordem convocar una assemblea per posicionar-nos).

TRAM MALLORCA/SARDENYA/MARINA

En aquest tram s'està construint una pantalla formada per 104 pilars (pilots), per protegir el Temple de la Sagrada Família, abans que passi la tuneladora pel carrer Mallorca. El pilars tenen 41m de profunditat i 1,5m de diàmetre, van sota la vorera del temple. S'han executat 15 pilots, les desviacions als pilars poden ser com a màxim del 1%, (41 cms). **Termini d'execució estimat de 6 mesos**, i tal com avancin els treballs, l'espai quedarà lliure i neta de materials i aparells.

Medicions vibracions, qualitat aire i sorolls:

S'acorda què se'ns lliuraran, als veïns l'informe de la UPC (entitat que emet l'informe de les auscultacions dels edificis de la zona), així com d'altres informes.

Mesures sorolls: L'Ajuntament, en aquestes tipus d'obres, té la potestat d'aixecar, excepcionalment, el nivell acústic autoritzat, i com a criteri moderador aplica TOTES LES MESURES CORRECTORES POSSIBLES a tota la maquinària i en el funcionament de l'obra. En el tram Mallorca/Sardenya/Marina no hi poden haver mesures protectores, pels canvis seguits d'ubicació de la maquinària que executa els pilots. Els veïns de la Comissió demanen que, en conseqüència, es prenguin les mesures que calguin per minimitzar l'impacta sonor.

Altres assumptes: Increment de la il·luminació, neteja, major presència de la Guàrdia Urbana per controlar la circulació de motos i bicis per la vorera, restitució de contenidors de reciclatge i bústia

Recordeu! Per qualsevol consulta: avvsagrada@gmail.com, i per documentació obres, actes reunions de la comissió al: www.avvsagradafamilia.org. Si ens faciliteu el vostre correu electrònic us enviarem la informació adient.



COMISSIÓ DE VEÏNS SEGUIMENT OBRES AVE

Setembre-2009